


LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	EXERCÍCIO 2015
ANEXO XI – DEMONSTRATIVO DA PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS/OBRAS EM ANDAMENTO E CUSTOS PROGRAMADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (LC 101, art. 45º)	

ITEM	PROJETOS E ELEMENTO	IDENTIFICAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	CUSTO DA OBRA	CUSTO REALIZADO	CUSTO A REALIZAR	DATA PREVISTA PARA TÉRMINO
1	1189-449051	Construção de Rede de Abastecimento de Água.	2.179.979,07	1.947.174,22	232.804,85	09/05/14
2	1051-449051	Pavimentação Asfáltica da Av. General Osório e Julio Campos; Ruas: Cáceres, Rondonópolis e Poconé, Campo Novo, Jacarandá, Iguaçu, Guaíra, Guairacá e Ipiranga - Bairro Nosso Lar e Centro.	1.486.173,13	483.206,75	1.002.966,38	27/04/14
3	1051-449051	Pavimentação Asfáltica das Ruas Cuiabá e Iguaçu - Centro.	295.169,60	77.686,23	217.483,37	17/05/14
4	1199-449051	Pavimentação Asfáltica das Ruas Poconé, Campo Novo, Castanheira, Araputanga e Juína - Bairro Nosso Lar.	475.869,82	0,00	475.869,82	14/06/14
5	1161-449051	Construção de Escola Municipal de Educação Infantil (Bairro Renascer).	1.610.561,16	983.592,66	626.968,50	13/12/14
6	1035-449051	Construção de Módulos Sanitários Domiciliar.	493.977,06	247.890,69	246.086,37	20/05/14
7	1161-449051	Construção de Escola Municipal de Educação Infantil (Bairro Arco Iris).	1.632.054,70	1.580.444,86	51.609,84	19/04/14
8	1211-449051	Conclusão de Obra de Sarjeta, Meio Fio e Calçada em Vias Públicas.	38.176,68	0,00	38.176,68	27/07/14
9	1211-449051	Conclusão de Obra de Sarjeta, Meio Fio e Calçada em Vias Públicas.	93.268,59	59.607,83	33.660,76	27/07/14
10	1022-449051	Construção de Escolas Municipais Indígenas: Cravarí, Curva, Pedra Bonita e Paredão.	883.851,16	270.887,94	612.963,22	16/06/14
11	1033-449051	Ampliação do Posto de Saúde da Família - PSF/RURAL.	123.597,51	116.947,52	6.649,99	02/05/14
TOTAL			9.312.678,48	5.767.438,70	3.545.239,78	

Fonte: Setores Contábil/Administrativo

Eudes Tarciso de Aguiar 
Prefeito

Publicado por afixação
16/07/2014