

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE**

**EXERCÍCIO
2013**

**ANEXO XI – DEMONSTRATIVO DA PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS/ OBRAS EM
ANDAMENTO E CUSTOS PROGRAMADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (LC 101, art. 45º)**

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO	CUSTO TOTAL DA OBRA	CUSTO REALIZADO	CUSTO A REALIZAR	DATA PREVISTA PARA TÉRMINO
PROJETOS/OBRAS EM ANDAMENTO				
1 - Construção de Ginásio de Esportes	638.400,90	545.928,94	92.471,96	30/04/12
2 - Construção de Praça Pública e Pórtico	153.064,91	135.870,64	17.194,27	30/03/12
3 - Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas (Ruas Rotary Internacional e Campo Grande)	500.081,07	425.812,32	74.268,75	30/06/12
4 - Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas (Bairro Aeroporto)	300.462,45	270.717,41	29.745,04	30/06/12
5 - Quadra Poliesportiva Coberta (Escola Municipal Pastor José Genésio da Silva)	139.913,16	138.913,05	1.000,11	02/04/12
6 - Construção da Sede da APAE	145.751,50	139.992,00	5.759,50	18/06/12
7- Construção de Rede de Abastecimento de Água	2.179.979,07	1.307.429,55	872.549,52	24/05/12
8- Pavimentação Asfáltica de Vias Publicas	1.435.836,56		1.435.836,56	26/05/12
9- Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	285.158,31		285.158,31	04/08/12
10- Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	463.111,51		463.111,51	08/09/12
11- Iluminação Pública com super postes em ruas e avenidas	420.849,54	329.906,18	90.943,36	25/07/12
12- Construção de Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal 1º de Junho	451.901,97		451.901,97	17/05/12
13- Construção de Escola Municipal de Educação Infantil	1.298.681,37		1.298.681,37	30/06/12
TOTAL	8.413.192,32	3.294.570,09	5.118.622,23	

Fonte: Setores Contábil/Administrativo

PUBLICADO POR
AFIXAÇÃO
28/05/2012