

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE**

**EXERCÍCIO  
2014**

**ANEXO XI – DEMONSTRATIVO DA PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS/OBRAS EM  
ANDAMENTO E CUSTOS PROGRAMADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (LC 101, art. 45º)**

ITEM	PROJETOS E ELEMENTO	IDENTIFICAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	CUSTO DA OBRA	CUSTO REALIZADO	CUSTO A REALIZAR	DATA PREVISTA PARA TÉRMINO
1	1189-449051	Construção de Rede de Abastecimento de Água	2.179.979,07	1.476.042,90	703.936,17	06/11/13
2	1051-449051	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	1.435.836,56	262.578,53	1.173.258,03	09/06/13
3	1051-449051	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	285.158,31	77.686,23	207.472,08	20/05/13
4	1199-449051	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	463.111,51	0,00	463.111,51	15/06/13
5	1153-449051	Construção de Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal 1º de Junho	451.901,97	436.801,86	15.100,11	07/05/13
6	1161-449051	Construção de Escola Municipal de Educação Infantil (Bairro Renascer)	1.298.681,37	594.768,24	703.913,13	16/12/13
7	1208-449051	Construção de Academia da Saúde	178.309,98	144.000,00	34.309,98	24/05/13
8	1035-449051	Construção de Módulos Sanitários Domiciliar	493.977,06	247.890,69	241.174,08	19/05/13
9	1022-449051	Construção de Escola Municipal Cerejal	940.873,25	483.657,60	457.215,65	29/08/13
10	1161-449051	Construção de Escola Municipal de Educação Infantil (Bairro Arco Iris)	1.311.920,93	652.972,98	658.947,95	21/10/13
11	1211-449051	Conclusão de Obra de Sarjeta, Meio Fio e Calçada em Vias Públicas	38.176,68	0,00	38.176,68	30/05/13
12	1211-449051	Conclusão de Obra de Sarjeta, Meio Fio e Calçada em Vias Públicas	93.268,59	0,00	93.268,59	30/05/13
<b>TOTAL</b>			<b>9.171.195,28</b>	<b>2.847.877,76</b>	<b>4.789.883,96</b>	

Fonte: Setores Contábil/Administrativo

**EUDES TARCISO DE AGUIAR  
Prefeito**

Publicado por afixação  
16/07/2013